



**Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 01-2020**

Fecha: 08 de julio de 2020

Hora: 13:30 – 14:30 horas – Virtual plataforma Teams

Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:

Sr. Carlos Manuel Rodríguez Ministro MINAE
Sr. Renato Alvarado Ministro MAG
Sra. Haydee Rodríguez Viceministra Agua y Mares MINAE
Sr. Carlos Molina Viceministro de MIDEPLAN
Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva AyA
Sra. Irene Cañas Presidente Ejecutiva ICE
Sra. Patricia Ramírez Gerente SENARA
Sr. Melvin Quirós Ministerio de Hacienda

Ausencias Justificadas:

Ministerio de Salud

Asistente de apoyo y asesoría:

Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE

Invitados especiales:

Jorge Carranza Asesor Despacho Primera Dama
Gabriel Rodríguez Castillo Asesor Viceministerio de Aguas y Mares
Sr. Leonardo Cascante (Dirección de Agua)
Kermith Carvajal ICE
Sr. Luis Barrantes
Grace García AyA
Susan Castillo Montiel
María Laura Solano

Agenda:

1. Bienvenida, comprobación de participantes y aprobación de agenda.
2. Control de Acuerdos.
3. Propuesta: PLAN DE GOBERNANZA Y DIRECCIONAMIENTO.
4. Varios.

1. Se conoce la agenda y aprueba

2. El Sr. Ministro MINAE abre el dialogo en relación a la vista pasada ante la Sala Constitucional sobre el proyecto Paacume y la Reserva Biológica Lomas de Barbudal; y que está pendiente que esta resuelva. Se espera que sea este mes de julio según lo indicó el magistrado instructor de la acción de inconstitucionalidad; pero se tiene claro que la Sala Constitucional no tiene plazos perentorios.
3. El Sr. Ministro MAG informa sobre el proceso que llevan de incorporación de uso de material biodegradable en lugar de plástico en cultivo de guayaba. La Viceministría de Aguas y mares indica que este esfuerzo debería integrarse al plan nacional de reducción del uso de plástico. Se pasará el contacto de la persona del MAG que lleva el proceso con el fin que se proceda con esto.
4. El Sr. Ministro MINAE abre el diálogo introduciendo su razonamiento ante la recién aprobación por parte de la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos Expediente 20212.

Se acuerda que la Viceministra de Agua y Mares circule entre todos los miembros del CAN, el acta de comisión con el texto dictaminado de mayoría con el fin de que cada uno lo estudie y haga llegar sus comentarios al MINAE, de tal forma permitir al Poder Ejecutivo tener una única posición al respecto.

5. Control de Acuerdos:

La secretaria presenta los acuerdos y se informa sobre lo cumplido y pendiente, según el siguiente detalle:

CUMPLIDO: Enviado por Ministro a la CGR el cumplimiento de la disposición 4.5 y 4.6 del Informe oficio DFOE-AE-IF-00010-2019.

CUMPLIDO: Se solicita a la Secretaria Técnica avocarse a **desarrollar propuesta de Plan de Gobernanza y Plan de direccionamiento del Programa Integral de Abastecimiento de agua para Guanacaste (PIAAG)**

CUMPLIDO: EL MINAE coordina reunión SINAC, MINAE, SENARA y SETENA para definir sobre la adquisición de los terrenos de compensación en la Reserva Bilógica Lomas de Barbudal.

PENDIENTE: MINAE dará conocer de la CAN la comunicación que sea realizada a la secretaria de la Convención Ramsar. Se indica que está a la espera de resolución de la Sala Constitucional. Esto se ejecutará una vez que se tenga el proyecto habilitado para avanzar en su ejecución.

CUMPLIDO: Dirección de Agua pasa las minutas a la Sra. Patricia Quirós.

6. Propuesta: Plan de Gobernanza y Direccionamiento

Se presenta por la secretaria la propuesta Plan de Gobernanza y Direccionamiento del PIAAG que tiene como fin atender las disposiciones 4.7 y 4.8 del Informe DFOE-AE-IF-0010-2019 de la Contraloría General de la República. El detalle presentado es el siguiente:



SISTEMA CGR

#	Fase de coordinación	Descripción
4.5	Secretaría Técnica	Actualizar la cartera de proyectos. (Cumplido)
4.6	Comisión de Alto Nivel	Resolver sobre la actualización de la cartera de proyectos. (Cumplido)
4.7	Comisión de Alto Nivel	Enviar un plan de gobernanza
4.8	Comisión de Alto Nivel	Enviar un plan de direccionamiento

Nota: Existen otras disposiciones que están siendo atendidas por otras instituciones.

Fuente: Informe de auditoría de la CGR DFOE-AE-IF-0010-2019



Proyectos PIAAG: 2020-2022

Componente	2020			2021			2022		
	Presupuesto asignado	Presupuesto comprometido	Presupuesto ejecutado	Presupuesto asignado	Presupuesto comprometido	Presupuesto ejecutado	Presupuesto asignado	Presupuesto comprometido	Presupuesto ejecutado
Programa									
Secretaría Técnica									
Proyectos de gestión									

Fuente: PIAAG Información AGUAFERÍA Y FUNCIONAMIENTO



ROLES

Rol	Órgano de trabajo/Cargo	Responsabilidad
Rector del Programa	Ministro MINEC	Coordinar y asegurar la ejecución del Programa. Responsabilidad ante MIDEF
Comité de Dirección del Programa	CAN	Órgano colegiado de coordinación y articulación de decisiones políticas dirigidas a la ejecución del programa.
Órgano de Dirección del Programa	ST-CAN	Órgano técnico interinstitucional técnico de apoyo de la CAN
Director del Programa	Director de Agua	Coordinador la Secretaría Técnica y Reportar a MIDEPLAN
Directores de proyectos	Instituciones receptoras (representantes integrantes Secretarías)	Responsables coordinación interna institucional del desarrollo de proyectos e informar a la ST y la CAN sobre su desarrollo de los mismos.

ACUERDO

NO SE RECONOCEN

Ítem	Monto	Indicador de desempeño	Unidad de medida	Observación
Transferencia de recursos para la construcción	Pasar de 203.1 (a 154.843) al 2021	Incremento porcentual del capital disponible para inversiones en las diferentes regiones de la población	1%	$100 \times \frac{203.1 - 154.843}{203.1} = 24.2\%$
Transferencia de recursos	Pasar de 11.9 al 2021, al 2021	Incremento porcentual del porcentaje de avance	Porcentaje de avance	$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{A} \times 100 = \frac{a_1}{A} \times 100 + \dots + \frac{a_n}{A} \times 100$
Proyectos de gestión	Pasar de 1 a 0 proyectos finalizados al 2021	Incremento porcentual de los proyectos finalizados	Proyectos finalizados	$\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{P} \times 100 = \frac{P_1}{P} \times 100 + \dots + \frac{P_n}{P} \times 100$

Ejemplo seguridad hídrica

Proyecto	Exposición del riesgo	Probabilidad (1 a 3)	Impacto (1 a 3)	Puntuación (P = (P1) x (P2))	Acción	Acción
Acueducto Nicoya Etapa 1	Entrero por factores climáticos	3	3	9	Transferir	Actualizar ficha de evaluación. Variaciones presupuestales comunicadas a tiempo y gestionadas para evitar el presupuesto dentro de los plazos.
Acueducto Nicoya Etapa 2	Alteraciones presupuestales no contempladas al gestionar intereses de cambio.	3	3	9	Atenuar	Realizar los ajustes legales necesarios de los terrenos y servidumbre con profesionales en topografía y lit.
Acueducto Nicoya	No contar con el proceso formal de socio abastecedor de los proyectos en la que se materializan los obras.	3	3	9	Transferir	Actualizar ficha de evaluación. Variaciones presupuestales comunicadas a tiempo y gestionadas para evitar el presupuesto dentro de los plazos.

CERTE

Acciones de cierre de PIAAG

- Aplicar encuesta de satisfacción a los beneficiarios del programa.
- Informe de cierre del PIAAG: logros, inversión y beneficios.

ACUERDO

En atención a las disposiciones 4.7 y 4.8 dirigidas a la Comisión de Alto Nivel, contenidas en el informe DFOE-AE-IF-00010-2019, de la Contraloría General de la República, se acuerda:

1. Aprobar y ordenar a la Secretaría Técnica iniciar la implementación del Plan de Gobernanza y Dirección con el objetivo de monitorear y evaluar el desempeño del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste - Pacífico Norte.
2. Solicitar al Sr. Ministro de MINAE comunicar lo anterior a la Contraloría General de la República.

El Sr. Melvin Quirós hace la observación en relación a la lámina cuatro sobre los proyectos de Piaag 2020-2022, en relación del porque el proyecto Paacume está en la columna de Preinversión y otros en Beneficiarios; que debería corregirse la categorización para sea entendible pues no son compatibles los parámetros de categorización señalados.

La Sra. Yamileth Astorga informa que el proyecto Acueducto de Nicoya Etapa 2 ya se ejecutó.

El Sr. Ministro indica que debe agregarse en las acciones del proceso de cierre una actividad de rendición de cuentas de la Comisión de Alto Nivel ante la ciudadanía, en tanto el aporte y logros del Programa son muy importantes y sustantivo, además de cumplir con los principios de transparencia e información.

El señor Jorge Carranza informa sobre la oficialización del Plan de Infraestructura y Gestión Hídrica de Guanacaste 20-30, en el marco de la celebración del 25 de julio en Guanacaste.

Acuerdo: El AyA debe actualizar la Matriz de Control y Seguimiento del PIAAG para que se refleje como ejecutado el proyecto Acueducto de Nicoya Etapa 2.

Acuerdo: Incorporar las observaciones de los miembros de la CAN, aprobar y ordenar a la Secretaria Técnica iniciar la implementación del Plan de Gobernanza y Direccionamiento con el objetivo de monitorear y evaluar el desempeño del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte.

Acuerdo: Solicitar al Sr. Ministro de MINAE comunicar lo anterior a la Contraloría General de la República informando que con ello se atiende disposiciones 4.7 y 4.8 contenidas en el informe DFOE-AE-IF-00010-2019.

1. Varios

No hay

Resumen de acuerdos

1. La Viceministra de Agua y Mares circula entre todos los miembros del CAN, el acta de comisión con el texto dictaminado de mayoría con el fin de que cada uno lo estudie y haga llegar sus comentarios al MINAE, de tal forma permitir al Poder Ejecutivo tener una única posición al respecto.
2. El AyA debe actualizar la Matriz de Control y Seguimiento del PIAAG para que se refleje como ejecutado el proyecto Acueducto de Nicoya Etapa 2.
3. Incorporar las observaciones de los miembros de la CAN, aprobar y ordenar a la Secretaria Técnica iniciar la implementación del Plan de Gobernanza y Direccionamiento con el objetivo de monitorear y evaluar el desempeño del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste – Pacífico Norte.
4. El Sr. Ministro de MINAE comunicará lo anterior a la Contraloría General de la República informando que con ello se atiende disposiciones 4.7 y 4.8 contenidas en el informe DFOE-AE-IF-00010-2019.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón