



DA-1468-2025

27 de julio del 2025  
DA-1468-2025

## Cronograma público - Sala Constitucional / Resolución No. 14379 – 2025.

En cumplimiento del POR TANTO #3 de la Resolución No. 14379 – 2025 de la Sala Constitucional, se presenta en la tabla 1 el cronograma para la actualización del registro de las fuentes de agua en el cantón de Naranjo.

**Tabla 1.** Cronograma con las tareas requeridas para la actualización del registro de fuentes en el cantón de Naranjo.

Categoría	Tarea	Responsable	Fecha final para ejecutar la tarea	Medios de verificación	Estado de la tarea
1. Registro Nacional de Concesiones y Cauces.	1.1 Identificación de las fuentes de agua en el Registro Nacional de Concesiones.	Dirección de Agua.	23/05/2025	Oficios: DH-0150-2025 y DA-1061-2025	Finalizada
	1.2 Construcción del código estandarizado para la identificación de las fuentes de agua	Dirección de Agua	07/07/2025	Documento técnico con la información del código.	Finalizada
2. Coordinación	2.1 Sesión de coordinación y seguimiento de tareas.	Dirección de Agua / AYA	23/06/2025	Minuta No. 1	Finalizada
	2.2 Definir los enlaces de coordinación entre instituciones.	Dirección de Agua / AYA	23/06/2025	Minuta No. 1	Finalizada
	2.3 Publicación del cronograma en las páginas electrónicas.	Dirección de Agua / AYA	24/07/2025	Páginas electrónicas institucionales	No iniciada
	2.4 Comunicación a las partes interesadas del cronograma y acciones requeridas	Dirección de Agua / AYA	18/07/2025	Oficio de comunicación a las partes.	No iniciada



DA-1468-2025

<b>Categoría</b>	<b>Tarea</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha final para ejecutar la tarea</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Estado de la tarea</b>
3. Revisión	3.1 Primer gira de verificación (Levantamientos georreferenciados y aforos)	AYA	18/07/2025	Revisión del listado de fuentes elaborado mediante el oficio DA-1061-2025	En ejecución
	3.2 Segunda gira de verificación (Levantamientos georreferenciados y aforos)	AYA	14/08/2025		No iniciada
	3.3 Tercera gira de verificación (Levantamientos georreferenciados y aforos)	AYA	12/09/2025		No iniciada
	3.4 Cuarta gira de verificación (Levantamientos georreferenciados y aforos)	AYA	10/10/2025		No iniciada
4. Actualización y seguimiento	4.1 Sesión de seguimiento de las tareas.	Dirección de Agua / AYA	17/07/2025	Minuta	Finalizado
	4.2 Primera actualización de la información en el sistema SAGA. (AYA valorará la publicación de edictos)	AYA	24/07/2025	Reporte de la gira	No iniciada
	4.3 Remisión a la Dirección de Agua de la primera actualización de los registros de fuentes.	AYA	24/07/2025	Oficio de remisión	No iniciada
	4.4 Actualización del Registro Nacional de Concesiones y Cauces (Primera actualización)	Dirección de Agua.	31/07/2025	Visor de mapas del Sinigirh	No iniciada
	4.5 Segunda actualización de la información en el sistema SAGA. (AYA valorará la publicación de edictos)	AYA	22/08/2025	Reporte de la gira	No iniciada
	4.6 Remisión a la Dirección de Agua de la segunda actualización de los registros de fuentes.	AYA	22/08/2025	Oficio de remisión	No iniciada



DA-1468-2025

Categoría	Tarea	Responsable	Fecha final para ejecutar la tarea	Medios de verificación	Estado de la tarea
4. Actualización y seguimiento	4.7 Actualización del Registro Nacional de Concesiones y Cauces (Segunda actualización)	Dirección de Agua.	29/08/2025	Visor de mapas del Sinigirh	No iniciada
	4.8 Sesión de seguimiento de las tareas.	Dirección de Agua / AYA	04/09/2025	Minuta	No iniciada
	4.9 Tercera actualización de la información en el sistema SAGA. (AYA valorará la publicación de edictos)	AYA	19/09/2025	Reporte de la gira	No iniciada
	4.10 Remisión a la Dirección de Agua de la tercera actualización de los registros de fuentes.	AYA	19/09/2025	Oficio de remisión	No iniciada
	4.11 Actualización del Registro Nacional de Concesiones y Cauces (Tercera actualización)	Dirección de Agua.	26/09/2025	Visor de mapas del Sinigirh	No iniciada
	4.12 Cuarta actualización de la información en el sistema SAGA. (AYA valorará la publicación de edictos)	AYA	17/10/2025	Pendiente	No iniciada
	4.13 Remisión a la Dirección de Agua de la cuarta actualización de los registros de fuentes.	AYA	17/10/2025	Oficio de remisión	No iniciada
	4.14 Sesión de seguimiento de las tareas.	Dirección de Agua / AYA	22/10/2025	Minuta	No iniciada
	4.15 Actualización del Registro Nacional de Concesiones y Cauces (Cuarta actualización)	Dirección de Agua.	24/10/2025	Visor de mapas del Sinigirh	No iniciada



DA-1468-2025

Categoría	Tarea	Responsable	Fecha final para ejecutar la tarea	Medios de verificación	Estado de la tarea
4. Actualización y seguimiento	4.16 Preparación del informe de rendición de cuentas dirigido a la Sala Constitucional	Dirección de Agua. / AYA	31/10/2025	Insumos generados para elaborar el informe.	No iniciada
	4.17 Notificación a la Sala Constitucional y recurrentes del informe de cierre de acciones.	Dirección de Agua / AYA	14/11/2025	Informe de las acciones implementadas	No iniciada

Notas: A partir de la información brindada por el AYA se detalla:

- Cada gira consta de un trabajo de campo de 3 semanas, en la cual se realiza un promedio de 21 levantamientos por gira.
- Se han identificado dos posibles riesgos que en caso de materializarse podrían afectar la ejecución del cronograma:
  - Falta de personal especializado para realizar las giras.
  - Falta de transporte para realizar las giras.

José Miguel Zeledón Calderón  
Director de Agua  
Ministerio de Ambiente y Energía